WH Amalie (Bergwerk 1966 geschlossen)				mögliche Kontamination						Voreinschätzung UI												
Anlage / Betriebsort	Nr.	Standort	Verwendete Betriebsmittel	MKW	PCB	DOC	Besicherung	Betriebs-zeitraum	Lage im Haupt-wasserweg	Auffällig-keiten aktuell	Havarien bekannt	Beschreibung	Priorität/ Termin Abdämmung	ABP-Phase	Stellung-nahme DMT	Gutachten-nummer TÜV	1. Befahrung DMT	2. Befahrung DMT	3. Befahrung DMT	Abnahme gem. VAwS durch TÜV erforderlich.	Einschätzung UI	Erledigungs-vermerk
						PCB		von	ja / nein	ja / nein	ja / nein											
920m Sohle	2.1.1	920m-Sohle	Hydrauliköl / Getriebeöl / Fette	k.A	k.A	k.A	k.A	in Betrieb	ja	keine	nein	Die komplette Sohle ist betoniert, unterschiedliches Alter, unterschiedlicher Zustand 05.09.2017: Nördlich von Schacht Marie bis Sumpfeinlauf, demontiertes Unterseil wurde hier nach Demontage zum Zerteilen ausgelegt, signifikante Fettanhaftungen auf der Sohle ➔ reinigen, Intensität in Abhängigkeit von der verwendeten Fettsorte (WGK 1: dicke Fettlagen abheben, WGK 2: Betonoberfläche gründlich reinigen) 07.06.2018: Sohle in Schachtnähe gründlich gereinigt, noch vereinzelte Fettanhafungen etwas schachtferner			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017	07.06.2018	oder UI	nein	in Arbeit	
Schaltraum	2.2.1	920m-Sohle	keine, da Vakkumschalter	k.A	k.A	k.A	k.A	in Betrieb	nein	keine	nein	15 Vakuumschalter, abgedeckter Kabelkanal vor den Schaltschränken, Sohle komplett betoniert 05.09.2017: kein Handlungsbedarf			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017			nein		erledigt
Anlasser für Pumpen	2.2.2	920m-Sohle	Hydrauliköl	k.A	k.A	k.A	Wannen	in Betrieb	nein	keine	nein	6 mit Öl gefüllte Anlasser auf Auffangwannen, Sohle betoniert 05.09.2017: Wannen trocken und sauber, Sohle ohne Auffälligkeiten ➔ Geräte im Rückzug ölfrei machen (reinigen/verschließen/demontieren?)			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017					erledigt
Pumpenkammer	2.1.3	920m-Sohle	Hydrauliköl / Getriebeöl / Fette	k.A	k.A	k.A	k.A	in Betrieb	ja	keine	nein	Pumpenkammer komplett mit Betonsohle, in dem Raum befindet sich ein Gefahrstoffschrank, der auch dokumentiert wird 05.09.2017: Kein Handlungsbedarf, im Rückzug Restmaterial räumen 07.06.2018: Nachtrag: Getriebe für Klappschieber (Aufbau von Vordruck) an jeder Pumpe enthalten Öl, Undichtigkeiten und Tropföl auf der Sohle ➔ Getriebe mit Ölfließ besichern, dieses regelmäßig wechseln, Sohle reinigen			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017	07.06.2018	oder UI	nein		erledigt
Pumpenstrecke / Wasserhaltung	2.1.2	920m-Sohle	Hydrauliköl / Getriebeöl / Fette	k.A	k.A	k.A	k.A	in Betrieb	ja	keine	nein	2010 komplett saniert (geräumt, z.T. Spritzbeton) 05.09.2017: Befahrung nicht möglich, Kein Handlungsbedarf da keine Altschlämme mehr vorhanden			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017			nein		erledigt
Lager Additiv zur Fällungsverhinderung	2.1.4	920m-Sohle, vor Pumpenkammer	Neudos KP 87A	k.A	k.A	k.A	Wannen	in Betrieb	ja	keine	nein	Fasslager in der Strecke vor der Pumpenkammer, mehrere Fässer ➔ 200 kg auf Gitterwannen 05.09.2017: Kein Handlungsbedarf, im Rückzug Restmaterial räumen			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017					erledigt
Dosierungsanlage Additiv	2.1.5	920m-Sohle Pumpenkammer	Neudos KP 87A	k.A	k.A	k.A	Wannen	in Betrieb	nein	keine	nein	Fass mit Dosierpumpe auf Gitterwanne 05.09.2017: Kein Handlungsbedarf, im Rückzug Restmaterial räumen			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017					erledigt
Schachtkeller Schacht Marie	2.1.6	920m-Sohle, Nordseite Schacht	Hydrauliköl / Getriebeöl / Fette	k.A	k.A	k.A	Betonfüllung	bis ?	ja	keine	nein	Der Schachtkeller ist vollständig verfüllt (Beton), Einbauten wurden zuvor entfernt 05.09.2017: Kein Handlungsbedarf			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017			nein		erledigt
Schachtsumpf Schacht Marie	2.1.7	14,5 m unter 920m-Sohle	Hydrauliköl / Getriebeöl / Fette	k.A	k.A	k.A	k.A	in Betrieb	ja	keine	nein	Schachtsumpf über Pumpe entwässert, geringer Wasserstand, geringer Zulauf 05.09.2017: Wasser wird nicht routinemäßig beprobt ➔ Wasserprobe aus Abförderung mit üblichem Untersuchungsumfang erforderlich 23.02.2018 Befahrung UI: Wasser kurz über Schachtsohle gehalten, kein Schlammkörper, Wasserprobe entnommen Mai 2018: Analytischer Befund in jeder Hinsicht unauffällig			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017	UI 23.02.2018	15.05.2018	nein		erledigt
Schachtkeller Schacht Amalie	2.1.8	920m-Sohle	Hydrauliköl / Getriebeöl / Fette	k.A	k.A	k.A	Betonfüllung	bis ?	ja	keine	nein	Der Schachtkeller ist vollständig verfüllt (Beton), Einbauten wurden zuvor entfernt 05.09.2017: Kein Handlungsbedarf			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017			nein		erledigt
Schachtsumpf Schacht Amalie	2.1.9	20,4 m unter 920m-Sohle	Hydrauliköl / Getriebeöl / Fette	k.A	k.A	k.A	k.A	in Betrieb	ja	keine	nein	Schachtsumpf über Pumpe entwässert, geringer Wasserstand, geringer Zulauf 05.09.2017: Wasser wird nicht routinemäßig beprobt ➔ Wasserprobe aus Abförderung mit üblichem Untersuchungsumfang erforderlich 23.02.2018 Befahrung UI: Wasser kurz über Schachtsohle gehalten, kein Schlammkörper, Wasserprobe entnommen Mai 2018: Analytischer Befund in jeder Hinsicht unauffällig			GEE5-2016-01186-c	---	05.09.2017	UI 23.02.2018	15.05.2018	nein		erledigt
Rohrlager		920m-Sohle	Keine Gefahrstoffe	k.A	k.A	k.A	k.A	k.A.	ja	keine	nein	Rohrlager ist abgegrenzt und es ist bergrechtlich genehmigt										